

제2대티터널 조기 건설

[illegible]

【추진실적】

- 2017. 12. : 도로건설관리계획 반영 및 광역시도(1005호선) 노선공고
- 2022. 05. : 사전타당성 조사(BDI 공공투자관리센터) 완료
- 2022. 05. : '22년 제2차 예비타당성조사 대상사업 신청(市→국토부→기재부)
- 2022. 10. : 기재부 예비타당성조사 대상지 선정
- 2022. 12. ~ 2024. 10. : 예비타당성 조사(대안노선 검토) 통과
- 2025. 6. : 부산시 제2회 추경 14.1억원(설계비 일부) 확보

【문제점 및 대책】

- (문제점) 고지대 노후 밀집주택지역 하부 터널 건설에 따른 민원발생 우려
 ▷ 설계, 공사 시 주민 소통 로드맵 실행 및 진동·소음 영향 최소화

【금후계획】

- 2025. ~ 2027. : 기본 및 실시설계용역 추진
- 2028. ~ 2033. : 보상 절차 이행, 공사 착공 및 준공

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	1회	-

【기대효과】

- 낙동대로(괴정역~대티터널~서대신역) 상습정체 해소와 간선도로망 확충으로 지역균형발전 촉진

【위치도】

