

관리번호 5-4	다대포해안 동측해수욕장 복원
-------------	-----------------

사업구분	계속사업	사업주체	국가
사업기간	2015년~2024년	추진상황(%)	추진완료(100%)
소요예산	34,242백만원	완료시기	임기내
추진부서	도시정비과 도시개발담당 (김일희 ☎4722)	협조부서(기관)	부산지방해양수산청 (황혜진 ☎609-6782)

【사업추진계획】

□ 사업추진목표(최종목표)

- 태풍 등으로 인한 배후부지 침수 등 재해발생에 따른 기존 호안을 재정비하고 파랑에 의한 재해예방 및 광장 등 친수시설 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015. ~ 2024.
- 사 업 비 : 34,242백만원(국비 28,437, 구비 5,805) ▶ 어업보상 구 시행
- 사업내용
 - 1단계(완료) : 호안정비 L=930m, 배수 및 해수취수시설 1식
 - 2단계 : 수중방파제 L=220m, 양빈 V=49,453m³
- ※ 사업부서 : 부산지방해양수산청-부산항건설사무소

□ 세부추진계획

- 2014. 10. : 제2차 연안정비(변경) 기본계획('10. ~ '19.) 반영
- 2015. 04. : 기본 및 실시설계 용역(~ '16. 4.)
- 2016. 09. : 1단계 공사 시행(~ '19. 11.)
- 2021. 08. : 2단계 공사 시행(~ '24. 8.)
- 2022. 06. : 어업손실조사 용역 및 감정평가 실시
- 2023. 08. : 보상계획 열람공고 및 감정평가 완료 후 협의·지급
- 2024. 10. : 공사 준공

□ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	39%	76%	100 %	-		
다대포해안 동측해수욕장 복원	어업손실조사 용역 및 감정평가 추진 (공사 : 방파제 시공)	보상계획 열람공고 및 감정평가 완료 (공사 : 방파제 시공)	공사준공	어업피해 보상	어업피해 보상완료	

【자원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	34,242	12,806	21,436	7,219	5,627	7,744	646	200	
국 비	28,437	10,981	17,456	6,919	5,627	4,910			
시 비									
구 비	5,805	1,825	3,980	300		2,834	646	200	
기 타									

【추진실적】

- 2014. 10. : 제2차 연안정비(변경) 기본계획('10 ~ '19) 반영
- 2015. 04. : 기본 및 실시설계 용역(~ '16. 4.)
- 2016. 09. : 1단계 공사 시행(~ '19.11.)
- 2021. 08. : 2단계 공사 시행(~ '24. 8.)
- 2022. 06. : 어업손실조사 용역 및 감정평가 실시
- 2023. 12. : 어업손실조사 감정평가 완료 및 보상계획 열람공고 실시
- 2024. 01. ~ 12. : 2단계 어업피해 보상금 협의(이의신청 포함)
 - 보상대상 745건, 2,451,743천원 지급 ※ 소멸구간 제외 보상 완료
- 2024. 10. : 공사 준공
- 2024. 12. ~ : 잠제내측 전체 소멸보상 협의(구↔부산시수협, 다대어촌계)

【금후계획】

- 2026. 03 : 어업피해보상 업무 완료

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	4회	1회

【기대효과】

- 기존 호안 재정비 및 광장 등 친수시설을 조성하여 지역주민 및 관광객의 여가활동 공간제공 및 지역 경제 활성화 제고

【위치도 및 관련사진】

