

관리번호
5-7

젊은 세대가 넘치는 '2030상설 공연예술 무대' 설치

사업구분	계속사업	사업주체	시
사업기간	2022년	추진상황(%)	추진완료(100%)
소요예산	280백만원	완료시기	임기내
추진부서	문화예술과 문화예술담당 (정원모 ☎4065)	협조부서(기관)	관광진흥과 (김태현 ☎5926)

【사업추진계획】

□ 사업추진목표(최종목표)

- MZ세대 및 구민 협치로 운영되는 버스킹 플랫폼을 통한 활발한 활동 기대
- 재롱잔치, 동호회 창작공연, 마을주민 문화활동 등 구민 일상무대로 활용

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 5. 30. ~ 2022. 11. 30.
- 사업비 : 280백만원(시비)
- 사업내용
 - 걷기와 버스킹의 메카 부산 갈매길 버스킹 공연장 조성
 - ▷ 다대포해변공원 270백만원(미디어아트 200, 무대설치 70)
 - ▷ 감천문화마을 10백만원(기존 데크 보완 및 포토존 설치)

□ 세부추진계획

- 2022. 07. : 설계변경
- 2022. 08. ~ 11. : 공사시행 및 공사준공

□ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	100%	100%	100%	100%	100%	
2030상설 공연예술무대 설치	조성완료 및 무대운영	무대운영	무대운영	무대운영	무대운영	

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	280		280	280					
국 비									
시 비	280		280	280					
구 비									
기 타									

【추진실적】

- 2022. 05. : 장소선정
- 2022. 07. : 설계변경
- 2022. 08. ~ 11. : 공사시행 및 공사준공
- 2022. 11. ~ : 갈맷길버스킹 공연장 시범운영 중
- 2023. 01. ~ 12. : 길거리라이브 버스킹 공연 개최

【금후계획】

- 2024. 하반기 : 길거리라이브 버스킹 공연 진행

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	-	-

【기대효과】

- 지역문화예술인, 지역주민에게 다채로운 문화예술 활동 공간 제공(시민 일상무대)
- 공연장 확충으로 일상생활 속 공연관람을 통한 시민 삶의 질 향상

【관련사진】



다대포해변공원

감천문화마을